

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al primer trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES -CAPTURISTA	OBSERVACIONES -REVISION
2025	1	JAL2030302107261	Proyecto de inversión	4,972,546	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972546.05, modificado:4942081.78) }	140235K3310 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	83377	S	1,274	1,042	0	{metal: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARQUE SAN FELIPE - PARQUE SOLIDARIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 390 + undefined INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 49097 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE TONILA Y CALLE EL GRULLO, LA VIALIDA, lon:-103.46429265, lat:19.7108708811}	01-06-2022	30-12-2022	4,942,082	4,942,082	4,942,082	4,942,082	4,942,082	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:FAIS/010/2022, contratista:GR UPO NOVA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, monto:4942081.79, importe_modificado:4942081.79}	{metal: (unidad_medida :Metros Cuadrados, avance:2967.0) }	(2107261/proyecto_INICIO, 2107261/proyecto_PROCESO, 2107261/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	JAL240302439810	Acción	309,096	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	2 POR CIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL - 83181	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	83181	N	0	0	0	{metal: (unidad_medida :Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.46429265, lat:19.7108708811}	02-07-2024	30-09-2024	307,812	307,812	307,812	307,812	307,812	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISMUN-140235r3307, contratista:JATME BARBOZA	{metal: (unidad_medida :Piezas, avance:92.0), meta2: (unidad_medida :EQUIPO(S), avance:4.0) }	(2439810/proyecto_FIN, 2439810/proyecto_PROCESO, 2439810/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	1	JAL230202215394	Proyecto de inversión	2,000,000	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0) }	140235K3303 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA RIO DE LA PLATA RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA EN LA COLONIA LIC	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	17581	S	187	206	0	{metal: (unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0) }	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA LIC A GANDARA ESTRADA, 49052 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO DE LA PLATA, CALLE RIO NILO COLONIA GANDARA ESTRADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.48082278, lat:19.7108708811}	06-03-2023	28-12-2023	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	{ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:FAISMUN/05/2023, contratista:EL EVEN ELECTRIFICACIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, monto:1737389.42, importe_modificado:1737389.42}	{metal: (unidad_medida :Metros, avance:500.0) }	(2215394/proyecto_INICIO, 2215394/proyecto_PROCESO, 2215394/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones